

CRONOGRAMA OBRA - PAVILHÃO RECEPTIVO

Nome Cliente: FENAC – CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS
 Endereço: RUA ARAXÁ 505
 Endereço Obra: RUA ARAXÁ 505



Data de início da obra: 02 de janeiro de 2020

Data de entrega: 30 de junho de 2020

Grupo		Descrição	OBS	Data estimativa	Fechado		Data Fechada	Fornecedor	concluído
					Sim	Não			
ETAPA 1	1	Entrada de Luz		01/01/2019 até 10/01/2019					
	2	Ligação Luz							
	3	Ligação D'água							
	4	Tapume							
	5	Limpeza terreno e regularização (terraplanagem)							
	6	Barraco							
	7	Fechar elétrica							
	8	Fechar Hidráulica							
	9	Fechar esquadrias							
	10	Encomendar ferro/ Material Civil Fundações							
ETAPA 2	12	Execução das Fundações	Hidráulico e elétrica acompanhar antes	10/01/2020 até 01/04/2020					
	13	Concretagem lajes de contrapiso	Eletrodutos e tubulações hidráulica, Vigas e colunas						
	14	Montagem estrutura metálica	Conferir esperas junto às fundações						
	15	Instalação da estrutura de cobertura							
	16	Instalações elétricas							
	17	Instalações hidráulicas							
	18	Telhado completo							
	19	Definir e escolher louças, pisos, azulejos e acabamentos							
20	Contrapiso								
ETAPA 3	21	Revestimentos internos		15/03/2020 até 01/06/2020					
	24	Colocar soleiras/pingadeiras							
	25	Colocação esquadrias							
	27	Revestimentos cerâmicos internos							
	28	Forro gesso							
	29	Massa corrida interno							
	30	Uma demão de pintura interna							
	30	Ar condicionado							
31	Sistema Renovação de ar								
ETAPA 4	33	Portas internas		15/05/2020 até 30/06/2020					
	34	Vasos/louças							
	35	Revestimentos externos							
	37	Colocação enfição elétrica							
	38	Segunda demão pintura interna final							
	39	interruptores elétrica							
	40	Rodapé							
	41	Limpeza obra							
42	Entrega Obra								